

MEGÁLLAPODÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

amely létrejött egyrészről

Név: **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ)**
Képviseli: Vas Hunor igazgató
Székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
Telefon: +36 (1) 225-2440
Telefax: + 36 (1) 225-2450
Adószáma: 15501026-2-41
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámla száma: 12010154-00379631-00100008

- továbbiakban mint **Megrendelő** - másrészről a

Név: **Providor-Bau Kft.**
Képviseli: Gazsi Krisztián ügyvezető
Székhely: 2251 Tápiószecső, Vásár tér 7.
Cégjegyzékszám: 13 09 128118
Adószáma: 14731677-2-13.
Számlavezető bank: OTP Budapesti r., Nagykáta
Bankszámla száma: 11742063-29903720-00000000

mint **Vállalkozó** - a továbbiakban együtt: **Felek** között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Előzmény

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „**az Úri u. 31., 48-50., Lovas u. 32., Tóth Árpád sétány 38. szám alatti épületek részleges felújítási munkáinak kivitelezése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron**” tárgyában **négy, önállóan megajánlható részben**, amelynek eredményeként Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás **3. számú** részének (Budapest, I. kerület, Lovas utca 32. szám alatti épület, valamint a Mátray utcai támfal felújítási munkái kivitelezését) nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek 2020. október hó 20. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

1. Előzmények ismertetése

- 1.1. A közbeszerzési eljárás megkezdését követően kialakult koronavírus világjárvány második hulláma és az annak hatására meghozott korlátozó rendelkezések miatt a kivitelezési feladatok eredetileg tervezett ütemterv szerinti teljesítése jelentős akadályokba ütközött: több esetben közvetlenül akadályozva volt egyes, külföldről beszerezhető építési anyagok beszerzése, valamint a fizikai munkaerő kellő időben történő biztosítása. A koronavírus-járvány második hullámának súlyossága miatt a felújítással érintett önkormányzati bérlakások használói az ingatlanokba történő bejutást és a lakáson belüli kivitelezési feladatok elvégzését számos esetben megakadályozták, melynek következtében a Szerződés eredeti ütemterv szerinti teljesítése bizonyosan ellehetetlenül, Megrendelő a Szerződésben előírt határidőben nem képes munkaterületet biztosítani.
- 1.2. A koronavírusjárvány olyan körülménynek minősül, amely a Felek ellenőrzési körén kívül esik, és amely a szerződéskötés időpontjában nem volt előrelátható, továbbá amely körülmény elhárítása sem várható el Vállalkozótól. A koronavírusjárvány bekövetkezte a Felek akaratától teljes mértékben független, az egyik félnek sem betudható, ezen körülmény bekövetkezésének elhárítására a Felek a Szerződés megkötését megelőzően nem készülhettek fel, a Felek nem kerülhetik/háríthatják el és nem tudják ellenőrzésük alá sem vonni ezen körülményt.
- 1.3. A közbeszerzési eljárást lezáró szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása minősülhet nem lényegesnek, ha az az eredeti határidőhöz képest nem hosszabbítja meg a szerződés hatályát jelentősen, nem érinti a közbeszerzési eljárásban lezajlott bírálatot vagy értékelést és az eredeti határidő sem volt olyan rövid, hogy gazdasági szereplő(ke)t elriaszthatott az eljárásban való részvételtől. Megrendelő sem az alkalmasságot, sem a műszaki tartalmat, sem az értékelést tekintve nem kapcsolt a szerződés teljesítésének idejéhez, annak mértékéhez semmilyen feltételt, elvárást.

2./ Módosítandó rendelkezések:

- 2.1. A fenti ismertetett körülményekre tekintettel Felek a Szerződés V.4. pontjában rögzített teljesítési határidőt - a Kbt. a 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel - az alábbiak szerint módosítják:

A kivitelezési munkák teljesítésének véghatárideje (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja): **2021. március 1.**

A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásnak határideje: **2021. március 31.**

- 2.2. A módosított teljesítési határidő meghatározásakor figyelembe vételre került, hogy a Szerződés tárgya szerinti felújítási munkák a téli időszakban nem végezhetőek el.
- 2.3. A Felek jogviszonyára a módosítással nem érintett kérdésekben a Szerződésben foglaltak változatlanul irányadók.


2.4. Megrendelő kötelezettsége - a Kbt. 141. § (7) bekezdése, valamint a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja és (5) bekezdése alapján - a szerződés módosításától számított három munkanapon belül a tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételre történő megküldése.

2.5. Jelen szerződésmódosítás 5 (öt) eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

A szerződő felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Budapest, 2020. november 24.

Budapest, 2020. november 24.



**Budapest I. kerület Budapesti
Önkormányzat, Gazdasági Műszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezet
(GAMESZ)**

képviselésében:
Vas Hunor
igazgató

Megrendelő

Bp., 2020. 11. 24.

CU
Kis Tímea
PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ

Provider-Bau Kft.

képviselésében:
Gazsi Krisztián
ügyvezető

Vállalkozó

**PROVIDOR - BAU
SZÉKELVÉNY KFT.**
1251 Yépkészcsöb, Vésártér 7.
Aaz.: 14731677-3-13
Eszékelv.: 11742836 88888728
Tél.: 06-30-2-022-400
06-30-3-720-642